



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TRES VALLES
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2026
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/ 2026 al 31/03/2026

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 207 TRES VALLES
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 49,760,932.00

Hoja: 21/04/2026
 Fecha de Aprobación: 21/04/2026

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones				
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas			
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término	Inicio
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	302070025	LOS NARANJOS	0.00		0.00		855,600.00	855,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	568.00		
2026 30 207 0001																														PERSONA	3,900.00			
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	302070001	TRES VALLES	0.00		0.00		2,050,032.00	2,050,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	875.00	de 4
2026 30 207 0002																															PERSONA	10,000.00		
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	302070046	LAS YAGUAS	0.00		0.00		1,345,592.58	1,345,592.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	707.90		
2026 30 207 0003																															PERSONA	550.00		
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	302070083	NOVARA	0.00		0.00		694,400.00	694,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	275.00			
2026 30 207 0004																															PERSONA	2,130.00		
SD 04 g	MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	302070001	TRES VALLES	0.00		0.00		1,859,451.30	1,859,451.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	9,248.45		
2026 30 207 0005																															PERSONA	10,000.00		
SD 04 g	MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE DE DRENAJE SANITARIO EN LAS LOCALIDADES NOVARA, LOS NARANJOS, LAS YAGUAS Y POBLADO TRES	302070025	LOS NARANJOS	0.00		0.00		2,039,855.21	2,039,855.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	10,826.25		
2026 30 207 0006																															PERSONA	6,900.00		
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE JUSTO CORRO Y PEDRO MARIA ANAYA EN LA COLONIA PATRICIO CHIRINOS CALERO	302070001	TRES VALLES	0.00		0.00		845,000.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	426.96			
2026 30 207 0007																															PERSONA	3,000.00		
SE 03 f	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REVOLUCION EN LA COLONIA PATRICIO CHIRINOS CALERO	302070001	TRES VALLES	0.00		0.00		1,376,382.43	1,376,382.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	988.83		
2026 30 207 0008																															PERSONA	3,000.00		
SE 03 a	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOMAS EDISON Y CALLEJON INDEPENDENCIA	302070013	LA GRANJA	0.00		0.00		1,331,086.82	1,331,086.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	769.29			
2026 30 207 0009																															PERSONA	669.00		
SE 03 f	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y VICENTE GUERRERO	302070066	LA GUADALUPE	0.00		0.00		816,879.09	816,879.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	607.50			
2026 30 207 0010																															PERSONA	1,205.00		
SE 03 f	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO COSTILLA	302070074	LAS MARAVILLAS	0.00		0.00		682,760.80	682,760.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	503.90			
2026 30 207 0011																															PERSONA	195.00		

José Juan Gallegos Cárdenas
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TRES VALLES, VER. 2026-2029
 PRESIDENCIA

ELJO ROMERO MARTINEZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Rodolfo Alvarez Barrera
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TRES VALLES, VER. 2026-2029
 TESORERIA

Iván Quintero Ortiz
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TRES VALLES, VER. 2026-2029
 CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TRES VALLES
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2026
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/ 2026 al 31/03/2026

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 207 TRES VALLES
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 49,760,932.00

Hoja: 21/04/2026
 Fecha de Aprobación: 21/04/2026

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones				
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio
SE 03 f	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 1 Y CALLE 2	302070028	PARAÍSO RÍO TONTO	0.00			0.00			715,775.01	715,775.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	527.83		
2026 30 207 0012																																		
SE 01 k	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	302070001	TRES VALLES	0.00			0.00			3,504,953.93	3,504,953.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,461.00	2 de 4
2026 30 207 0013																																		
SE 01 n	REHABILITACIÓN DE CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	302070001	TRES VALLES	0.00			0.00			1,879,995.99	1,879,995.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	17,638.50	
2026 30 207 0014																																		
SE 03 f	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	302070084	POBLADO TRES	0.00			0.00			969,430.10	969,430.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	617.00	
2026 30 207 0015																																		
SE 03 f	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	302070062	EMILIANO ZAPATA	0.00			0.00			1,011,376.35	1,011,376.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	743.93	
2026 30 207 0016																																		
SE 03 f	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	302070065	LA GLORIOSA	0.00			0.00			884,828.86	884,828.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	635.41	
2026 30 207 0017																																		
SE 03 a	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ EN LA ZONA URBANA	302070001	TRES VALLES	0.00			0.00			2,621,348.57	2,621,348.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,153.75	
2026 30 207 0018																																		
SE 03 f	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	302070060	EL CRUCERO	0.00			0.00			1,110,124.48	1,110,124.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	779.00	
2026 30 207 0019																																		
SE 03 f	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TULIPANES, COLONIA NUEVO TRES VALLES	302070001	TRES VALLES	0.00			0.00			592,585.40	592,585.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	495.00	
2026 30 207 0020																																		
SE 03 a	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO Y 20 DE NOVIEMBRE, COL. URSULO GALVAN	302070001	TRES VALLES	0.00			0.00			2,852,538.98	2,852,538.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,721.52	
2026 30 207 0021																																		
SE 03 a	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON EN LA ZONA URBANA	302070001	TRES VALLES	0.00			0.00			1,240,823.36	1,240,823.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	951.87	
2026 30 207 0022																																		

José Juan Salgado Cárcamo
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



E.R.M.
 ELIO ROMERO MARTINEZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Rodolfo Álvarez Barraza
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Iván Quintero Ortiz
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TRES VALLES
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2026
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/ 2026 al 31/03/2026

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 207 TRES VALLES
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 49,760,932.00

Hoja: 21/04/2026
 Fecha de Aprobación: 21/04/2026

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones						
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas				
					Inicio	Término		Inicio	Término																												
SE 03 a	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAHUTEMOC	302070025	LOS NARANJOS	0.00			0.00			3,658,399.39	3,658,399.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,746.47			
SE 03 j	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN LA CALLE CONSTITUCION	302070083	NOVARA	0.00			0.00			2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	27.00	3 de 4		
SJ 01 bf	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO	302070001	TRES VALLES	0.00			0.00			998,238.48	998,238.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
SJ 03 i	CONSTRUCCIÓN DE AULA (PRIMARIA U HOMÓLOGO) EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	302070047	ZAPOTE COLORADO	0.00			0.00			725,630.00	725,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00		
SJ 03 af	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	302070067	EL NUEVO MANANTIAL	0.00			0.00			650,050.65	650,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SABANETA CHICA - SAN ANTONIO EL CHAMIZAL	302070038	SAN ANTONIO (EL CHAMIZAL)	0.00			0.00			3,097,079.39	3,097,079.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	5.00		
UM 03 aa	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS	302070265	COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINES (COLONIA OBRERA)	0.00			0.00			1,790,236.00	1,790,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
UM 03 aa	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS	302070068	COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA	0.00			0.00			1,789,500.00	1,789,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
UM 01 p	REHABILITACIÓN DE CENTROS CULTURALES Y/O ARTÍSTICOS "GABRIEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ"	302070001	TRES VALLES	0.00			0.00			758,091.37	758,091.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	5,000.00	
U9 01 b	SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS	302070001	TRES VALLES	0.00			0.00			1,492,827.96	1,492,827.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	3.00	
DI 04	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE (COMPUTADORAS, IMPRESORAS, PLOTTER Y LICENCIAS OFFICE)	302070001	TRES VALLES	0.00			0.00			239,501.00	239,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	9.00		
																																		PERSONA	13.00		

José Juan Velasco Cárcamo
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



E.R.M.
 ELIO ROMERO MARTINEZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Rodolfo Álvarez Barranca
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TRES VALLES, VER. 2026-2029
 TESORERÍA

Iván Quintero Ortiz
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



